

柳泉镇 2025 年鱼泉村道路建设项目绩效自评总结报告

为巩固发展产业项目，提高农村村民经济收入，增加村集体收入。在柳泉镇鱼泉村村建设 2025 年宜阳县柳泉镇鱼泉村道路建设项目，该项目已完工，并进行了绩效目标评价，现将项目绩效评价结果报告如下：

一、项目支出基本情况

1、财政乡村振兴资金下达预算及项目主要内容

2025 年县财政下达{宜财预【2025】6 号}文批复的资金 205.85 万元，中央资金 123 万元、省级资金 41.62 万元、市级资金 40.85 万元。目前项目资金已经拨付到位 184.9957 万元，资金拨付率为 90%。

2025 年宜阳县柳泉镇鱼泉村道路建设项目主要内容是：新建 4 米宽道路 1920 米，共计 7680 平方米（其中 4 个错车点宽 1 米，长 10 米）；3.5 米宽道路 1610 米，共计 5635 平方米（15cm 厚 6%水泥土路基，18cm 厚 C25 砼面层，培护路肩 0.5m 宽，）；管涵桥 4 座，项目区标识牌 1 个。

2、财政乡村振兴资金项目绩效目标设定情况

该项目实施后，可改善鱼泉村村民生产生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群众满意度。

二、绩效自评工作开展情况

根据乡村振兴资金管理要求，柳泉镇组织扶贫办、财政所、农业办等人员对项目开展评价。通过实地查看、查验项

目资料、走访群众等方式开展，并在财政乡村振兴资金动态监控平台已进行绩效目标自评申报表的填写，各项指标已经请示行业主管部门，按行业主管部门要求进行填报，顺利完成评价。

三、绩效自评结果及分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：县财政局宜财预【2025】6号文件下达资金 205.85 万元，宜巩固脱贫组（2025）1号文件批复资金 295 万元。

2、项目资金执行情况分析：该建设项目，通过柳泉镇党、政联席会议研究，报请宜阳县农业局审核。为保障项目质量，保证资金安全，项目最终决定由河南中易达建设工程有限公司实施。项目资金已经拨付到位 184.9957 万元，资金拨付率为 90%。（审计结余和工程质量保证金，资金未拨付完）

3、项目资金管理情况分析：项目完工后，先经镇政府组织扶贫办、财政所、镇纪委等部门工作人员，以及涉及的村两委干部、包村干部、分包领导进行初验合格后，再报请农业局复验最终确定验收结果，将资金拨付给施工方。

（二）绩效目标

1、产出指标完成情况分析：该类项目已竣工，2025 年宜阳县柳泉镇鱼泉村道路建设项目，该项目实施后可改善鱼泉村村民生产生活条件，进一步提高群众生活质量，提高群

众满意度。项目实施完成，使柳泉镇鱼泉村 1514 户 6324 人群众长期受益，其中覆盖低收入人口 9 户 35 人。质量指标和时效指标均为百分之百。

2、效益指标完成情况分析：通过该项目实施，纸房村 6324 人长期受益，农村环境明显提高，工程设计使用年限 15 年。

3、满意度指标完成情况分析：经过满意度测评，鱼泉村脱贫人口满意度均为 98%。

四、自评发现的问题及整改措施

项目资金拨付率偏离了绩效目标，主要原因是审计结余和工程质量保证金。下一步，待项目审计结束和质保期结束后将剩余资金拨付给施工方。

五、绩效自评结果拟应用意见及工作建议

在绩效评价完成后，将严格运用评价结果，对因工作失误导致绩效偏离目标的，将启动问责程序，严肃处理相关责任人。同时，评价结果将在镇政府政务公开栏进行公开，确保绩效评价工作顺利结束。

柳泉镇人民政府

2025年12月30日