

2025 年宜阳县韩城镇集中连片乡村 振兴示范区二期建设项目支出 绩效自评总结报告

自评单位：韩城镇人民政府

日期：2025 年 12 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
(一) 绩效自评价目的和意义.....	1
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	5
四、成果和问题.....	9
(一) 项目实施的成果.....	9
(二) 项目存在的问题.....	9
五、建议.....	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	10
六、其他需要说明的问题.....	10
七、附件.....	10
附件一: 项目绩效自评表.....	11



一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

桃村村位于韩城镇中北部山区，属浅山丘陵地区，以养殖业，种植业为主，近年来通过深入挖掘红色旅游资源，观光旅游相关产业正在蓬勃发展。然而现阶段，村内基础设施不完善，道路通行条件亟待改善升级，实施该项目将进一步推进该村乡村振兴建设进程走深走实，提升村民生活的获得感和幸福感。

2、项目实施内容

对村内危险地段修建护坡，除险加固，修建挡墙护坡 2000 平方米，对村主干道损坏路段进行修复 6000 平方米，新建污水官网 500 米，戏台改造一座，并新建三格化粪池一座，对羊品、麦品研究所进行改造 2500 平方米。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2025 年共申请财政资金 380 万元，当年实际执行 340 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 391 万元。其中，财政资金 340 万元，工程施工方河南盛联市政工程有限公司。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价



方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2025 年宜阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 380 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预



算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 《宜阳县人民政府 关于全面实施预算绩效管理的意见》（宜政〔2020〕27号）；

6. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

7. 宜阳县财政局《关于印发宜阳县部门预算绩效目标管理办法等5个办法的通知》（宜财〔2020〕86号）；

8. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算



执行率 10 分、成本指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，



根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 94 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	9
成本指标	经济成本指标	新建示范区建设项目资金	20	20
产出指标	数量指标	挡墙护坡 2000 平方米	3	3
		道路修复 6000 平方米	3	3
		新建污水管网 500 米	3	3
		三格化粪池 1 座	3	3
		戏台改造 1 座	3	3
		羊品、麦品研究所改造 2500 平方米	3	3
	质量指标	项目验收合格率 =100%	6	6
	时效指标	项目完成及时率 =100%	6	6
效益指标	经济效益指标	羊品、麦品研究所改造提高村集体收入	10	9



一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
	社会效益指标	提升群众生活幸福感	10	8
	可持续影响指标	工程设计使用年限 ≥ 10 年	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 $\geq 95\%$	10	8
总分			100	94

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 380 万元，全年执行数为 340 万元，预算执行率 89.47%，根据评分标准，预算执行率得分 9 分。

2、成本指标分析

一级指标“产出指标”下设一个二级指标经济成本指标和一个三级指标新建示范区建设项目资金小于等于 380 万元。2025 年宜阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目补助标准 380 万元，实际支出 340 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”。

(1) 数量指标



“数量指标”下设六个三级指标，修建挡墙护坡 2000 平方米，道路修复 6000 平方米，新建污水官网 500 米，新建三格化粪池一座，戏台改造 1 座，对羊品、麦品研究所进行改造 2500 平方米。截止 2023 年 12 月 31 日，六个指标均已完成，该指标标准分值 18 分，得 18 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 18 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标，项目验收合格率。

根据指标要求，2025 年宜阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目验收合格率 100%，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 6 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标，项目完成及时率。

根据指标要求 2025 年宜阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目完成及时率 100%，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

4、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为经济效益、社会效益和可持续影响。

(1) 经济效益

“经济效益”下设一个三级指标羊品、麦品研究所提高村集体收入。2025 年宜阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目对羊品、麦品研究所改造后进行出租，增加桃



村村集体收入，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

综上所述，根据评分标准，社会效益指标实际得 9 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标提升群众生活幸福感。

2025 年宜阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目的实施改善了桃村群众的居住环境，提升了群众幸福感。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

综上所述，根据评分标准，社会效益指标实际得 8 分。

(3) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标工程设计使用年限。

2025 年宜阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目设计使用年限 10 年，目前预计可使用 10 年，该指标标准分值为 10 分，实际得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，可持续影响指标实际得 10 分。

5、满意度指标分析

“满意度”下设一个三级指标“群众满意度”。

2025 年宜阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目实施后，可改善群众生活水平，使桃村人居环境得到进一步提升，提高群众生活幸福感满意度。综合满意度为 90%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 8 分。

综上所述，根据评分标准，满意度指标实际得 8 分。



四、成果和问题

（一）项目实施的成果

2025年宜阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目实施后，可改善群众生活水平，羊品、麦品研究所可以对外租赁，提高村集体和群众收入，基础设施可以使集中连片乡村振兴示范区进一步提升，提高群众生活幸福感。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。



(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表



附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年宣阳县韩城镇集中连片乡村振兴示范区二期建设项目				韩城镇人民政府		得分	
主管部门		宣阳县农业农村局		实施单位		韩城镇人民政府		得分	
		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
资金情况 (万元)		年度资金总额:	380	380	340	10	89.47%	9	
		其中:当年财政拨款	380	380	340	-	89.47%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
		预期目标	实际完成情况						
总体目标	<p>目标1: 进一步助力乡村振兴, 对村内危险地段修建护坡, 除险加固; 改造羊品、麦品研究所, 提高村集体收入; 戏台改造; 并根据实际情况, 对村主干道损坏路段进行修复、新建污水管网、三格化粪池等。</p> <p>目标2: 该项目可改善群众生活条件, 进一步提高群众生活质量, 提高群众满意度。</p>		<p>目标1: 进一步助力乡村振兴, 对村内危险地段修建护坡, 除险加固; 改造羊品、麦品研究所, 提高村集体收入; 戏台改造; 并根据实际情况, 对村主干道损坏路段进行修复、新建污水管网、三格化粪池等。</p> <p>目标2: 该项目可改善群众生活条件, 进一步提高群众生活质量, 提高群众满意度。</p>						



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 (30分)	成本指标	新建示范区建设资金	380万元	340万元	20	20	
		挡墙护坡	2000平方米	2000平方米	3	3	
	数量指标	道路修复	6000平方米	6000平方米	3	3	
		新建污水管网	500米	500米	3	3	
		三格化粪池	1座	1座	3	3	
		戏台改造	1座	1座	3	3	
		羊品、麦品研究所改造	2500平方米	2500平方米	3	3	
		项目验收合格率	100%	100%	7	7	
	效益指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		羊品、麦品研究所提高村集体收入	提高	提高	10	9	



